



Til bestyrelsen Orientering april 2020

Deltagere: Jan Richelsen Ole Caspersen Biger Dysted Torben Jakobsen Lis Asmussen Peter Leerbech-Holst Steffan Brandt.	Referent: Jan Richelsen

Kære Bestyrelse

Hermed kort orientering vedr. situationen.

Boring 2

1. Ved Boring 2 er der nu pløjet det stykke vi har forpagtet og man gør klar til at der skal sås sommerblomster, dette for at højne bioversitet. Ole ansvarlig for projektet.

Økonomi

1. Økonomi Lis meddeler at både xxxxxxxx og xxxxxxxx nu har indbetalt vandafgift, nu er der kun få restancer tilbage.

Vandværket

1. Vi kan godt mærke at alle er hjemme, vandforbruget steg 20% i påsken og en enkel alarm klarede vi, enkle dage var vi over 32 m³ i timen laveste tank indhold (285) mod normalt 424m³ som Bjarne HAR skruet op for volumen
2. WC her mangler vi tilbud fra murer inden vi kan komme videre.
3. Der indføres nu gulvvask af vandværket, hver mdr. for at højne hygiejnen

Ullerød projektet

Omlægning af nødforsyningen

Ole og Jan deltager i et møde på fredag 17-04-2020 for at se om vi kan blive enige om den nye linjeføring.

Jeg vedlægger et kort så man kan se hvad tankerne er.

Min frygt var at vi skulle gennem ellegårdskvarteret med en ny ledning og hermed skifte an borerer dem er der ca. 8 af til 7000 kr. eller Fasanvej her er der 17 an borerer, men en lidt kortere strækning at grave er 125 mm ledning ned.

Ole fra Ullerød har udarbejdet følgende kort med forslag til hvad vi gør.

- a. Hejrevej lægges helt om (Vigemosegård er væk, men på den anden side ligger en gård vi stadig forsyner ved den røde prik)
- b. Da Ole får 12 boliger ca. 200.000 kr. er der lidt for hans side at gøre godt med i forbindelse med den nye linje føring
- c. Ny linjeføring den nye hejrevej (den er de ved at omlægge nu) videre til cirkelbuen et T stykke på og videre til cirkelbuen eller gennem albuen og op.

Jeg vil bede bestyrelsen nikke ja til at Ole og Jeg starter med at forhandle vedr. dette

Fra Dines Jørgensen Denne Mail

Hej alle,

Hermed en korrektion til mit input, efter samtale med

Oles forslag til etablering af vandforsyning i foråret er



- 1) Ledning fra vandværket og langs Tulstrupvej og Guldhanevej hen til Cirkelbuen er sat til at være **Ø250mm**. (Skal på sigt blive til en ringledning)
- 2) Dimensionen på ledningen ind til Cirkelbuen fra Guldhanevej skal være en Ø110mm (er etableret med ø 110 mm på Cirkelbuen).
Lige pt. oplyst til at der er ca. **146 boligenheder**.
- 3) Ledningen langs "ny" Hejrevej og mod Alsønderup (fra Guldhanevej) skal være en Ø125 mm (nødforsyningen er 125 mm i dag).
- 4) Den lille ledning ind mod Albuen skal være en (9 boliger) 63mm.
- 5) De røde cirkler skal illustrere måler/sektionsbrønde. Der er 4 brønde. Princip som VAGA-brønd m dobbelt dæksel.
Brønden v Tulstrupvej indeholder som de andre, elektronisk styring m bla. motor ventil, så man elektronisk kan koble "Sofienborg-ringen" til /fra. På denne måde kan denne også nødforsynes med vand fra Hillerød Forsyning.

Alsønderup Vandværk mødes med Ullerød Vandværk den 17. april for at drøfte linjeføringen til nødforsyning.

UDBUD:

Projektet udbydes snarest i konkurrence som underhåndsbud. Udbudsdokumenterne skal laves.

Sendes ud til 3 bydende i uge 18. De får 2 uger til at regne pris.

Metode: Styret underboring og gravning. Ø250mm /125 mm.

Der skal medfølge trækrør til alle brønde til styring og strøm.

Opdeles i etaper /poster- der laves en mere detaljeret tilbudsliste.

Del 1. på nordøst side fra vandværket langs Tulstrupvej til råvands-boring nr. DGU 187.1143, samt et vej skift (under vejen). Incl. 2 brønde.

Del 2. sydvestlig side fra krydsning rundt om hjørnet ind til Cirkelbuen. Incl. 1 brønd.

Del 3. Tee stk. fra Guldhanevej op langs ny Hejrevej til brønd, inklusive brønd, (Ø63 mm an boring behøves ikke sættes nu).

Anlægsprisen på del 3 betales af Alsønderup og Ullerød.